

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักการโยธา : จำนวน 112 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้าล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	กิจกรรมการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สำนักงานเลขานุการ)	0.00	0.00	100.00	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	โครงการจ้างเหมาเจาะสำรวจดิน (กองวิเคราะห์และวิจัย)	1,500,000.00	0.00	100.00	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ปรับปรุงอาคารกลุ่มงานตกแต่ง สำนักงานออกแบบ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	25,860,000.00	0.00	65.00	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา - ราชพฤกษ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	279,855,343.00	19,152,929.00	93.00	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางบอน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	2,265,822,500.00	0.00	80.00	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา (กองควบคุมการก่อสร้าง)	2,133,747,000.00	632,442,609.00	79.00	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	495,000,000.00	36,085,500.00	28.00	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	620,000,000.00	48,980,000.00	33.00	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขนเชื่อมถนน วิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	303,021,000.00	7,822,043.00	100.00	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทิดราชัน Sta.2+935 ถึง ถนนเข็ญพัฒนา (กองควบคุมการก่อสร้าง)	280,571,497.00	76,786,768.00	89.00	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	356,591,726.00	223,860,722.00	93.00	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสีทวงศ์กับถนน พรานนก (กองควบคุมการก่อสร้าง)	144,737,777.00	0.00	86.00	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรีจิต ช่วงจากซอย มิตรไมตรี 38 ถึงถนนคลองแก้ว (กองควบคุมการก่อสร้าง)	152,500,000.00	22,789,757.00	100.00	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนหน้าพระลาน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	290,913,068.00	248,738,866.00	99.00	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	งานก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี 3 จากถนน มิตรไมตรี 2 ถึงถนนประชาสงเคราะห์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	23,480,000.00	4,635,715.00	100.00	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานครระยะที่ 1 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	685,300,000.00	0.00	90.00	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	75,580,000.00	11,011,056.00	35.00	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	63,200,000.00	19,902,000.00	75.00	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	148,940,000.00	27,152,957.00	36.00	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก (กองควบคุมการก่อสร้าง)	137,700,000.00	26,742,618.00	53.00	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงบางซื่อ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	64,530,000.00	33,965,999.00	87.00	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงถนนจันทน์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	58,887,000.00	6,960,443.00	43.00	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน (กองควบคุมการก่อสร้าง)	917,468,750.00	0.00	30.00	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) (กองควบคุมการก่อสร้าง)	798,800,000.00	346,960,094.00	64.00	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	โครงการก่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุ บึงสะแกงาม ระยะที่ 2 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	216,100,000.00	15,665,645.00	31.00	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	โครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (กองควบคุมการก่อสร้าง)	149,999,998.00	24,840,000.00	93.00	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่งใหม่) (กองควบคุมการก่อสร้าง)	106,900,000.00	0.00	14.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลอง ขวาง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	121,200,000.00	46,904,400.00	98.00	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 รา ษฏร์บูรณะ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	57,775,000.00	18,116,000.00	90.00	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	ปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือวัดสร้อยทอง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	12,000,000.00	0.00	100.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 -ถนนพุทธ มณฑลสาย 3 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	545,000,000.00	273,476,569.00	43.00	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	งานปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารจอดรถชั้น ใต้ดินศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	68,319,500.00	50,747,724.00	100.00	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนน วิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินช่วงที่ 2 จากสะพานข้าม คลองลาดพร้าวถึงถนนเทพารักษ์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	724,650,000.00	151,595,769.00	51.00	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีย รติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) (กองควบคุมการก่อสร้าง)	257,575,500.00	23,752,862.00	25.00	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า ล่าสุด (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองซ่องนนท์ช่วงที่ 1 จากถนน สุรวงศ์ถึงถนนสาทร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	79,000,000.00	0.00	52.00	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	1,475,691,105.00	139,875,089.00	31.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนน หัวหมาก (กองควบคุมการก่อสร้าง)	729,777,000.00	9,152,421.00	1.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอด ถนนมหาสาร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	4,445,994.00	0.00	100.00	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองซ่องนนท์ ช่วงที่ 3 จาก ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	366,100,000.00	0.00	1.00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่ (กองควบคุมการก่อสร้าง)	182,000,000.00	148,967,400.00	28.00	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยก เกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	925,079,874.00	10,280,237.00	8.00	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (กองควบคุมการก่อสร้าง)	6,456,602.00	0.00	100.00	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนน วิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินช่วงที่ 1 จากถนน วิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว (กองควบคุมการก่อสร้าง)	827,000,000.00	169,763,100.00	55.00	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณแยกบึงขวาง ถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี (กองควบคุมการก่อสร้าง)	6,632,800.00	0.00	100.00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการโครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2 (กองควบคุมการก่อสร้าง)	33,838,858.00	1,126,833.00	8.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
46	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร (กองควบคุมการก่อสร้าง)	64,152,000.00	0.00	100.00	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	นำเข้าข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ และกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร)	36,311,400.00	0.00	25.00	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุในการใช้อาคาร (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (สำนักงานควบคุมอาคาร)	0.00	0.00	100.00	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครของ กสทช. ประจำปี 2565 จำนวน 604.18 กม. (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	0.00	0.00	100.00	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	กิจกรรมสำรวจจุดติดตั้งน้ำประปาดื่มได้ (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	0.00	0.00	100.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	กิจกรรมการกำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้าง (ตามนโยบาย P186 กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัว) (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	โครงการปรับปรุงถนนอเนกมัยงามเจริญ ช่วงจากคลองวัดท่าข้าม ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางขุนเทียน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	300,000,000.00	0.00	35.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
55	จัดซ่อมทางเท้าและผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 14 เส้นทาง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	65.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	19.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจาก สะพานเทเวศร์จนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (เทเวศร์) พื้นที่ เขตดุสิตและเขตพระนคร (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	80,000,000.00	0.00	96.00	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม ช่วงจากถนนราชมรรคา นครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก (โครงการ ปี 65) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	59,210,000.00	0.00	100.00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากร รม ศูนย์เครื่องมือกล ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบของ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 (งปม.65) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับ ผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้าง และบูรณะ 1 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	40,000,000.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด อาชญากรรม (Trafy Fondue) ศูนย์เครื่องมือกล ส่วน ก่อสร้างและบูรณะ 1 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	66.00	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบของ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	40,000,000.00	0.00	100.00	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	จัดซ่อมทางเท้า และผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 19 เส้น ทางในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	50,000,000.00	0.00	100.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	จัดซ่อมทางเท้า และผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 16 เส้น ทางในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	จ้างจัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ ของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้าง และบูรณะ 1 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	จัดซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. คันหินและทางเท้า จำนวน 70 เส้นทาง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	50,000,000.00	0.00	90.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้า ถนนเพชร บุรี ช่วงจากแยกยมราช ถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขต ราชเทวีและเขตห้วยขวาง (โครงการปี 65) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	81,469,000.00	0.00	100.00	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 3 แห่ง และผิวจราจร เทพริศ พื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	24.00	0.00	50.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	จ้างจัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานโยธา (ศูนย์เครื่อง มือกล ส่วนฯ 2) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	ปรับปรุงสะพานทางเดิน อุ.ส.ล. ข้ามคลองดาวคะนอง ซอยสุขสวัสดิ์ 2 แยก 2 พื้นที่เขตจอมทอง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	7,200,000.00	0.00	100.00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	จัดซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขวาออก) ช่วงจากซอยเพชรเกษม 49 ถึงเพชรเกษม 69 พื้นที่เขต บางแค (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	15,000,000.00	0.00	100.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
73	ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สำนักการโยธา เพื่อแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียน Traffy Fondue ศูนย์เครื่องมือกล ส่วนฯ 2 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	90.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด อาชญากรรม ศูนย์เครื่องมือกล ส่วนฯ 2 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจาก สะพานพิทยเสถียรถึงสะพานเจริญสวัสดิ์ 36 พื้นที่เขต บางรักและเขตสัมพันธวงศ์ (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	75,000,000.00	57,325,953.00	100.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	จัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ ของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและ บูรณะ 2 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	40,000,000.00	0.00	100.00	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ในพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและ บูรณะ 1 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	97,688,000.00	0.00	60.00	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจาก สะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ ถึงสะพานมัทวานรังสรรค์ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตดุสิต (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	99,800,000.00	90,281,905.00	100.00	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	ปรับปรุงสะพานข้ามคลองจำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่เขต ดินแดงและเขตห้วยขวาง (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	59.00	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	งานปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง พื้นที่เขตบางกอกใหญ่และเขตภาษีเจริญ (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	14,628,000.00	11,700,000.00	100.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจาก สะพานกษัตริย์ศึก ถึงสะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ พื้นที่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวันและเขตดุสิต (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	99,000,000.00	0.00	100.00	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
82	จัดซ่อมทางเท้าและผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 15 เส้นทาง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	75.00	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบของ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	40,000,000.00	0.00	100.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	จัดซ่อมทางเท้าและผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 22 เส้นทาง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	50,000,000.00	0.00	100.00	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจาก สะพานมฆวานรังสรรค์ ถึงสะพานเทเวศร์นครินทร์ พื้นที่ เขตดุสิตและเขตพระนคร (ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	99,400,000.00	81,130,576.00	100.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	กิจกรรมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ ของการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	กิจกรรมปรับปรุงทางเท้าให้ได้มาตรฐาน (ตามนโยบาย สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	กิจกรรมการสำรวจ ตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะดับ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตาม นโยบาย P001 กรุงเทพฯ ต้องสว่าง) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	ความสำเร็จของทางเข้าออกที่ขออนุญาตใหม่ทุกที่ต้อง เรียบเสมอทางเท้า (ตามนโยบาย P033 ทางตัดผ่านใหม่ ต้องเรียบเสมอทางเท้า) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	การปรับปรุงทางเท้าตามนโยบายกรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนา ทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	0.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
91	กิจกรรมการเปลี่ยนดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเป็น ดวงโคมไฟฟ้า LED (ตามนโยบายฯ P001 กรุงเทพฯต้อง สว่าง) (สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ)	315,000,000.00	0.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ/ติดตามการปรับปรุงอาคาร สำนักงานของกรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามกฎกระทรวง กำหนด สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 (Universal Design) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (สำนักงานออกแบบ)	0.00	0.00	100.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (สำนักงานออกแบบ)	5,000,000.00	4,999,000.00	100.00	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	ปรับปรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารธาณีนพรัตน์ ศาลา ว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง (สำนักงานออกแบบ)	152,500,000.00	0.00	95.00	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	งานปรับปรุงอาคารที่จอดรถยนต์ใต้ดิน ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร ดินแดง ชั้น B1, B2 และ B3 (สำนักงานออกแบบ)	9,334,000.00	9,334,000.00	100.00	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร ดินแดง (สำนักงานออกแบบ)	4,889,000.00	0.00	85.00	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	สำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่งและทาง ราบในบริเวณกรุงเทพมหานคร (กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน)	6,200,000.00	0.00	35.00	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้าน และคอนโดเกา (กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน)	0.00	0.00	100.00	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	การรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ (ต่อเนื่อง) (กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน)	1,500,000.00	0.00	91.00	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	จ้างเหมาปักหลักแนวเขตทางโครงการต่าง ๆ (สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)	1,850,000.00	0.00	70.00	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
101	ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนย้ายสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติเวนคืน พระราชกฤษฎีกา และแนวเขตถนนตามโครงการต่าง ๆ (สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์)	310,000,000.00	0.00	100.00	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกท่าพระ พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	24.00	0.00	100.00	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	โครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (บางนา) (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	1.00	0.00	100.00	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	โครงการก่อสร้างสะพานข้าม คลองภาษีเจริญ ถนนมาเจริญ - ถนนบางบอน 5 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	20,000,000.00	0.00	100.00	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	20,000,000.00	0.00	94.00	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษา รายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	41,590,000.00	0.00	99.00	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเอกชัย 101 (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	5,000,000.00	0.00	100.00	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	โครงการก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง จากคลองบ้านม้าถึงคลองบางชัน (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	20,000,000.00	0.00	100.00	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่น จากการประสานนครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	100.00	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ความคืบหน้า หน้า สุดท้าย (%)	ผลการดำเนินการ ราย 12 เดือน (ระหว่าง ม.ค.- ธ.ค.)												ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจประเมิน
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
110	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร (Bangkok - Infrastructure Asset Management System : B - AMS) (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	15.00	0.00	94.00	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	ซ่อมแซมสะพานลอย (ตามนโยบายสะพานลอยปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง) (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	75.00	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	การศึกษาเส้นทางสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ตามนโยบาย P023 เสริมศักยภาพสะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยาหาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่) (สำนักงานวิศวกรรมทาง)	0.00	0.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน 112 โครงการ/กิจกรรม														-	-	-	-


รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล)

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

1. มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

2. ข้อมูลที่บันทึก มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม)



(ดู..รายงานล่าสุด)